Actuaciones de inversión IMPORTANTES

▸Nueva acometida eléctrica para el grupo de bombeo de agua potable

Tras detectar una avería en la acometida eléctrica que alimenta el grupo de bombeo de agua potable del Club, que provocaba interrupciones en el suministro de agua de las instalaciones, se llevaron a cabo los trabajos necesarios para localizar su origen.

Durante la inspección, se identificaron varios empalmes antiguos y deteriorados en el cableado que, debido a las lluvias y la humedad, estaban provocando cortocircuitos y fallos en el suministro eléctrico.

Para solucionar el problema y garantizar la seguridad y fiabilidad de esta instalación esencial, se ha procedido a renovar la acometida eléctrica desde el centro de transformación, utilizando 180 metros de cable de 5 × 25 mm², con protección mediante canalización entubada.

En próximas fechas se completarán los trabajos con la apertura de la zanja, el soterramiento de la canalización eléctrica y la construcción de las arquetas correspondientes.

Esta actuación permitirá mejorar la seguridad y fiabilidad de la instalación, reduciendo el riesgo de nuevas interrupciones en el abastecimiento de agua potable del Club.


















R310